

Bassin de la Senne - Projets et réalisations des Zones d'Immersion Temporaire (ZIT) depuis les inondations de fin 2010
Dernière mise à jour en septembre 2023

Commune	Cours d'eau	Catégorie	Nom de la ZIT	Maitre d'œuvre	Partenaires	Capacité (m³)	LIFE	Date de mise en fonction (ou prévision)
Braine-l'Alleud	Badaud	3	Badaud	Braine-l'Alleud		35 000		2017
	Hain	2	Paradis	Braine-l'Alleud	SPW	100 000		2016
	Hain	1	UCB	SPW		43 000		2009
	Ry Ternel	nc	Grand-mère	Privé	Braine-l'Alleud	12 000		2017
	Rigoret	nc	Ri Goret	Braine-l'Alleud	Ittre	13 000		2016
Braine-le-Château	Hain	1	'La Plage' (Try)	SPW		45 000	●	2025
	Hain	1	Rue du Try	Braine-le-Château		8 250		2016
	Hain	1	Moulin Brancart	SPW	Braine-le-Château	40 000	●	2021
Braine-le-Comte	La Brainette	3	Etangs Martel	Braine-le-Comte	SPW	13 000		2012
	La Brainette	3	Ateliers Baudrequis	Braine-le-Comte	SPW	8 500		2012
	Le Sans fond	3	Sans fond	Braine-le-Comte	SPW	4 800		2012
Enghien	Querton	3	Querton	Enghien		30 000	●	2025
Ittre	Ry Ternel	2	Pezin	Braine-l'Alleud	Ittre	52 300		2016
	Ry Ternel	2	Gaesbecq	In BW	Ittre	51 700	●	2023
	Ry Ternel	2	Terrain de football	Ittre		3 000		2011
	Mortier	3	Mortier	Ittre		5 000		2015
	Baudémont	3	Baudémont	Ittre		16 600	●	2025
	Fauquez	3	Fauquez	Ittre		20 000		2016
Nivelles								
Rebecq	Lesbecq	3	Lesbecq	Rebecq		25 300		2016
	Senne	1	Steenkerque	SPW	Rebecq, Braine-le-Comte	210 000	● (R)	2011
	Senne	1	Bypass Quenast	SPW	Rebecq	15 000	● (R)	2012
	Stincup-Lobbecq	2	Pont Neuf	PBW	Rebecq	30 000	●	2025
Seneffe	Ronce	2	Ronce	HIT	Seneffe	8 500		2023
	Rosseignies	2 et 3	Rosseignies	HIT	Seneffe, Pont-à-Celles	6 000		nd
	Renissart	2	Renissart	HIT	Seneffe	17 000	●	2023
	Sennette	2	Zoning Feluy	HIT	Seneffe	30 000		nd
Silly	Affluent du Boussefont	nc	Affluent du Boussefont	HIT	Silly	4 000		nd
	Boussefont	3	Boussefont	HIT	Silly	7 000		nd
Soignies	Gageole	2	Gageole	HIT	Soignies	85 000		nd
	Prés à Canonne	2	Cafenière	HIT	Soignies	32 000	●	2021
Tubize	Senne	1	Ripain	SPW	Tubize	10 000	●	2025
	Coeurcq	2	Coeurcq	In BW	Tubize	77 160	●	2018
	Laubecq	2	Laubecq	In BW	Tubize	29 000		2018
Waterloo								
Somme totale (m³)						1 087 110		

Légende	
Rouge	projet en cours
Orange	en chantier
Vert	réalisée
●	LIFE
R	renaturation
nd	non défini
nc	non classé

Sommes partielles (m³)	
ZIT à réaliser dans le cadre du projet LIFE (hors renaturation)	148 600
ZIT à réaliser hors projet LIFE	140 500
ZIT réalisées (tous projets confondus)	798 010

Notes : ZIT UCB recalcul en cours du volume de stockage suite à de récents travaux.

Tableau provisoire, non exhaustif et évolutif



CONTRAT DE RIVIÈRE
SENNE